



DYNAMIQUE MONDIALE DES JEUNES (DMJ)
WORLD DYNAMICS OF YOUNG PEOPLE (WDYP)

Ensemble pour changer le monde - Together to change the world

Mobiliser les jeunes pour la pleine réalisation de leur potentiel pour faire du jeune un acteur du changement

Projet de Suivi Participatif du BIP (PSP-BIP)
dans le département De la Mefou et Akono
(Région du Centre)



RAPPORT INTERMEDIAIRE PRESENTE AU
COMITE DEPARTEMENTAL DE SUIVI DU BIP DE LA MEFOU ET AKONO,
LE 4 JUILLET 2013

REUNION DU COMITE DEPARTEMENTAL DE SUIVI DU BIP DANS LA MEFOU ET AKONO

le 4/07/2013

CONTRIBUTION DE LA DYNAMIQUE MONDIALE DES JEUNES (DMJ)

Contexte

2013 est au Cameroun l'année où s'expérimente le budget programme, avec un acteur nouveau chargé de la passation des marchés et leur suivi : le Ministère des Marchés Publics (MINMAP). Ces innovations surviennent dans un contexte où le processus de décentralisation prend corps progressivement, avec un transfert de compétences progressif vers les Collectivités Territoriales Décentralisées.

Depuis 2008, DMJ incite les jeunes à s'impliquer à la gestion des affaires publiques locales. Parmi les instances chargées du suivi des projets figure en bonne place les Comités de Suivi du BIP (cf.: Décision N° 005/MINEPAT/SG/DGEPIP/DHP/SDS). Son fonctionnement est un cas d'école qui prévoit et encourage des interactions entre l'Etat, les populations et les entrepreneurs, dans une optique de bonne réalisation physique des projets, à l'effet de respecter les normes de construction et de les rendre plus durables.

C'est dans cette optique que la Dynamique Mondiale des Jeunes (DMJ) effectue dans le département de la Mefou et Akono depuis 2010 un suivi des projets financés par le BIP. Le présent suivi est concentré sur les projets à fort impact social de construction du BIP 2013 dans tous les secteurs. Pour le compte du 2^e trimestre 2013, une descente sur les sites de projets a permis de relever de façon générale que la progression des projets est très faible. A peine 2 projets sur les 27 à suivre ont démarré physiquement. D'autres observations sont présentées ci-après dans le tableau et sur les photos.

I- TABLEAU RECAPITULATIF DE L'ETAT DES PROJETS SUR LE TERRAIN

ARRONDISSEMENT D'AKONO

	Chapitres	Projets	Localité	Dernière visite + taux	Niveau de réalisation	Observations	Réf photo
1.	MINEDUB	Construction de deux salles de classe	EP de NKOL EKKELE	27/06/13	• Non entamé		
2.		Construction bloc latrine	EP de FEGMIMBANG	25/06/13	• Dallage coulé • Elévation commencée	1. Deux rangées de parpaings posées. 2. Pas de plaque de signalisation	1-2
3.		Construction de deux salles de classe	CES de NKOL NLONG	25/06/13	• Non entamé		
4.		Construction d'un atelier de méca	LT d'AKONO	25/06/13	• Non entamé		
5.	MINEE	Forage équipé	ZOUALOUMA	25/06/13	• Non entamé		

1 seul projet sur 5 est en cours de réalisation physique.

ARRONDISSEMENT DE BIKOK

	Chapitres	Projets	Localité	Dernière visite + taux	Niveau de réalisation	Observations	Réf photo
1.	MINEDUB	Construction de 02 salles de classe	EP EVINDISSI 1	01/07/13	• Non entamé		
2.		Construction de 02 salles de classe	EP NKONG NDOUGOU 4	01/07/13	• Non entamé		
3.	MINESEC	Construction de 02 salles de classe	CES d'EBOUG-MENYOU	01/07/13	• Non entamé	1. Site déjà désigné	
4.		Construction de 02 salles de classe	CES de EVINDISSI	01/07/13	• Non entamé		
5.	MINEE	Forage équipé	BELANDA	01/07/13	• Non entamé		
6.		Forage équipé	BIKOP	01/07/13	• Non entamé	1. Site non encore déterminé	
7.	MINHADER	Entretien voirie de Bikok	BIKOK	01/07/13	• Non retrouvé		
8.	MINSANTE	Construction CSI	MEYILA	01/07/13	• Non entamé	1. Site déjà désigné	

Aucun projet n'a commencé physiquement

ARRONDISSEMENT DE MBANKOMO

	Chapitres	Projets	Localité	Dernière visite + taux	Niveau de réalisation	Observations	Réf photo
1.	MINEDUB	Construction d'un forage équipé	EP de NOMAYOS	28/06/13	• Non entamé		
2.	MINESEC	Construction de 02 salles de classe	LB de NBALNGONG	28/06/13	• Non entamé		
3.		Construction d'un bloc latrine	CES de BINGUELA	28/06/13	• Dallage coulé • Elévation en cours	1. 10 rangées de parpaings posées 2. Pas de plaque de signalisation	3-4
4.		Construction de 02 salles de classe	LEG d'ONGOT		• Non visité		
5.		Construction de 02 salles de classe	CETIC de NKOLBIYEM	28/06/13	• Non entamé		
6.	MINEE	Forage équipé	ELOUNDEM (Elig Essomba Mballa)	28/06/13	• Non retrouvé		
7.	MINTP	Travaux d'entretien et assainissement de l'axe carrefour Bibe – carrefour Nkong Biyem village	MBANKOMO	28/06/13	• Non retrouvé		
8.	MINDCAF	Construction des voies principales en enrobées sur le site des parcelles accessibles de Mbalngong/Mbankomo(phase 2)	MBALGONG	28/06/13	• Non retrouvé		
9.		Reprofilage et assainissement des voies secondaires sur le site des parcelles accessibles de Mbalngong/Mbankomo (phase 2)	MBALGONG	28/06/13	• Non retrouvé		

1 seul projet sur 9 est en cours de réalisation physique.

ARRONDISSEMENT DE NGOUMOU

	Chapitres	Projets	Localité	Dernière visite + taux	Niveau de réalisation	Observations	Réf photo
1.	MINEE	Electrification rurale	EBEDOUM	27/06/13	• Non entamé		
2.		Forage équipé	EP MBALELON 2		• Non retrouvé		
3.		Forage équipé	NKILTSAM (chefferie)	27/06/13	• Non visité		
4.	MINSANTE	CSI de Ovangoul I : Construction LAM	OVANGOUL I	25/06/13	• Non entamé		
5.		CSI de Nkolmedzap : Construction	NKOLMEDZAP	27/06/13	• Non entamé		

Aucun projet n'a commencé physiquement

II- IMAGES DES REALISATIONS AVEC DATE DE VISITE

a) Akono



EP de FEGMIMBANG : Construction d'un bloc latrine (25/06/2013) : Elévation commencée.

b) Mbankomo



CES de BINGUELA : Construction d'un bloc latrine (28/06/2013) : Elévation

III- PRINCIPALES OBSERVATIONS

- 1) Seulement 2 (deux) projets sur les 27 suivis ont effectivement commencé. Etant déjà au mois de juillet, notre inquiétude est de savoir si les projets seront terminés en décembre pour ce qui est de la phase à exécuter en 2013.
- 2) Aussi, il faut 3 mois pour construire les salles de classes, lesquelles sont supposées être opérationnelles à la rentrée scolaire de septembre 2013. Or, la construction d'aucune salle de classe n'a commencé. Du début juillet au 31 août 2013, cela fait moins de 3 mois. Comment les salles de classe seront-elles opérationnelles ?
- 3) Les deux projets qui sont en cours d'exécution n'ont pas installé de plaque de signalisation de chantier.