



**DYNAMIQUE MONDIALE DES JEUNES**

**WORLD DYNAMICS OF YOUNG PEOPLE**

*Ensemble pour changer le monde - Together to change the world*

*Mobiliser les jeunes pour la pleine réalisation de leur potentiel pour faire du jeune un acteur du changement*

# Projet de suivi citoyen du BIP dans le département du Mfoundi (Région du Centre)



**RAPPORT INTERMEDIAIRE PRESENTE AU  
COMITE DEPARTEMENTAL DE SUIVI DU BIP DU MFOUNDI,  
LE 09 JANVIER 2013**

# REUNION DU COMITE DEPARTEMENTAL DE SUIVI DU BIP DANS LE MFOUNDI

le 09/01/2013

## CONTRIBUTION DE LA DYNAMIQUE MONDIALE DES JEUNES (DMJ)

### Contexte et justification

La décentralisation en cours au Cameroun induit une gouvernance de proximité et une maximisation des interactions entre l'Etat, le secteur marchand et la société civile. Le budget d'investissement public (BIP) est un cas d'école qui prévoit et encourage ces interactions à travers les comités départementaux, régionaux et nationaux de suivi du BIP (cf.: Décision N° 005/MINEPAT/SG/DGEPIP/DHP/SDS).

C'est dans cette optique que la Dynamique Mondiale des Jeunes (DMJ) effectue dans le département du Mfoundi un suivi citoyen des projets financés par le BIP 2012. Ce suivi est concentré sur les projets de construction du BIP 2012 dans tous les secteurs. Dans les 7 arrondissements que compte le département, DMJ a recensé 54 projets de construction à suivre par elle. Pour le compte du 4<sup>e</sup> trimestre 2012, une descente sur les sites de projets a permis de relever les observations présentées ci-après dans le tableau et sur les photos.

### I- TABLEAU RECAPITULATIF DE L'ETAT DES PROJETS SUR LE TERRAIN

#### ARRONDISSEMENT DE YAOUNDÉ I

N°	Projet	Dernière visite + taux	Niveau de réalisation	Observations	Réf photo
1.	DDEFOP du Mfoundi à Yaoundé : Réhabilitation des locaux	14/08/12	<ul style="list-style-type: none"><li>• Peinture refaite sur mur</li><li>• Placards et plafond vernis</li><li>• Electrification</li><li>• Réfection de l'étanchéité sur les chéneaux</li></ul>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Carreaux non encore posés dans un bureau</li><li>2. Pas de plaque de signalisation de chantier</li></ol>	1
2.	Exécution d'entretien route Rond-point du Lac – Carrefour Gendarmerie	19/12/12	<ul style="list-style-type: none"><li>• Non visité</li></ul>		
3.	DELEGATION DEPARTEMENTALE DU MFOUNDI/ Réhabilitation/Gestion des barrières de pluies		<ul style="list-style-type: none"><li>• Non retrouvé</li></ul>		
4.	Désenclavement des quartiers précaires et construction des ouvrages de franchissement et d'assainissement		<ul style="list-style-type: none"><li>• Non retrouvé</li></ul>		
5.	Lac Central	29/06/12	<ul style="list-style-type: none"><li>• Déblaiement du lit de l'eau par des engins après le lac.</li></ul>		
6.	LTIC DE YAOUNDE: REHABILITATION SALLES DE CLASSE	19/12/12	<ul style="list-style-type: none"><li>• Non visité</li></ul>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Proviseur du Lycée en congé</li></ol>	
7.	LYCEE DE MBALLA II: REHABILITATION SALLES DE CLASSE	19/12/12	<ul style="list-style-type: none"><li>• Non visité</li></ul>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Proviseur en congé</li></ol>	
8.	Réhabilitation de la piste première entrée après le pont-Entrée avant Elite School Carrefour Ngoume (Nyom 1, 3 km)	18/12/12	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rigoles creusées</li><li>• Latérite posée sur la couche de roulement</li></ul>		3-4

9.	Réhabilitation de pont sur le tronçon Dispensaire Messassi-Nyom 1	18/09/12 80% selon l'Ingénieur de suivi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dallot bicouche réalisé</li> <li>Remblage et compactage en cours</li> </ul>		2
10.	Sous préfecture YDE 1: Construction		<ul style="list-style-type: none"> <li>Non visité</li> </ul>		
11.	Travaux de réhabilitation d'une route sis au quartier NKOLO IV-NGOULZAMBA		<ul style="list-style-type: none"> <li>Non retrouvé</li> </ul>		
12.	YAOUNDE I: Construction résidence du sous-préfet		<ul style="list-style-type: none"> <li>Non visité</li> </ul>		

### ARRONDISSEMENT DE YAOUNDÉ II

N°	Projet	Dernière visite + taux	Niveau de réalisation	Observations	Réf photo
1.	Réhabilitation CSPLI	07/08/12	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peinture renouvelée.</li> <li>Chéneaux recouverts d'un isolant.</li> <li>Caniveaux en cours.</li> </ul>	1. Pas de plaque de signalisation du chantier.	5-6
2.	Projet d'aménagement de forte pentes (descente tabernacle du Golfe) dans les quartiers Mbankolo et Obobogo à Yaoundé	17/12/12	<ul style="list-style-type: none"> <li>Caniveaux coulés en partie</li> <li>Aménagement de la couche de roulement non terminé</li> </ul>	1. Coulage s'effritant par endroit sur le caniveau 2. Dessus des caniveaux non homogène	7-8-9

### ARRONDISSEMENT DE YAOUNDÉ III

N°	Projet	Dernière visite + taux	Niveau de réalisation	Observations	Réf photo
1.	Aménagement d'un tronçon de route au quartier EFOULAN (Entrée face FIESTA)	19/12/12	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gravillonnage effectué</li> </ul>	1. Dalles cassées à deux endroits 2. Portion de caniveau non coulé 3. Rigole fendillée par endroit	10-11-12
2.	Aménagement de fortes pentes au quartier Mbankolo et Obogogo	19/12/12	<ul style="list-style-type: none"> <li>Travaux de dégagement effectués</li> </ul>		13
3.	CES D'AHALA: CONSTRUCTION 02 SALLES DE CLASSE	18/12/12 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Travaux terminés</li> </ul>	1. Pas de plaque de signalisation	14
4.	CETIC D'AFANOYOA: CONSTRUCTION 02 SALLES DE CLASSE	18/12/12 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Finitions terminées</li> </ul>	1. Pas de plaque de signalisation 2. Peinture en dégradation sur les plinthes et fondation	15-16
5.	CSI de NSIMEYONG: Construction	18/09/12	<ul style="list-style-type: none"> <li>Non retrouvé</li> </ul>		

6.	LYCEE DE NSAM EFOULAN: REHABILITATION SALLES DE CLASSE	19/12/12	• Non visité	1. Proviseur en congé	
7.	Réhabilitation du Centre de Promotion de la Femme et de la Famille de Yaoundé 3è	19/12/12	• Travaux de soubassement effectués sur 1 partie du bâtiment	1. Fissures sur chape lissée	
8.	Route EBOL NDZONG (Entrée transformateur)-RUE DU CHATEAUX - RUE DE L'ECOLE GROUPE LES REFORMATEURS - SENTIER DU MARIGOT et bretelles (Longueur totale 700	18/09/12	• Projet non retrouvé		
9.	Travaux d'aménagement du tronçon de route inter N°3- Carrefour repos du chef au quartier AHALA	18/12/12	• Non démarré		

### ARRONDISSEMENT DE YAOUNDÉ IV

N°	Projet	Dernière visite + taux	Niveau de réalisation	Observations	Réf photo
1.	Lieu dit Odza Pharmacie (longueur 200 ml) : Travaux d'Aménagement d'un tronçon de route	19/09/12	• Non retrouvé		
2.	Travaux d'aménagement d'une route au Quartier Nkomo lieu dit Eldorado	19/12/12	• 324 ml de caniveaux coulés • Gravillonnage effectué		17
3.	Yaoundé IV (Kondengui) : réfection de la résidence du Sous-préfet.		• Non visité		
4.	EM NKOMO 1 "B" : Réhabilitation	19/12/12 100%	• Réfection des escaliers, plafond, dallage, peinture, claustra • Bureaux de la Direction construits	1. Pas de trous d'aération du plafond	
5.	EM NKOMO 1 "B" : Construction d'un bloc de latrines (Projet de 2011)	19/12/12	• Projet livré et mis en exploitation	1. Portes en mauvais bois qui se fissurent 2. Peinture non faite 3. Planches de rive charançonnées 4. 1 porte s'arrachant à l'arrière 5. Aménagement extérieur non fait	
6.	EM NKOMO 1 "A" : Construction d'un(e) Blocs Latrines	19/12/12	• Couverture posée • Chaînage en cours • Finitions non faites	1. Pas de plaque de signalisation du chantier. 2. Dallage plus bas que le niveau du sol	18-19
7.	EP D'EKIE : Construction de 2 salles de classe EP	19/12/12 100%	• Projet terminé	1. 4 luminaires par salle au lieu de 6 2. Vide sous chape à la véranda 3. Chape lissée fendillée sur la véranda	
8.	EP D'EKIE : Construction d'un Blocs Latrines	19/12/12 100%	• Latrines construites et mises en exploitation.	1. Charpente en bois de coffrage.	

## ARRONDISSEMENT DE YAOUNDÉ V

N°	Projet	Dernière visite + taux	Niveau de réalisation	Observations	Réf photo
1.	CMA de Mvog-ada : Travaux de construction	19/12/12	<ul style="list-style-type: none"> <li>Clôture en bloc bétonné en cours</li> </ul>	1. Responsables absents, impossible d'entrer dans le chantier	23
2.	OBC YAOUNDE : POURSUITE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION		<ul style="list-style-type: none"> <li>Non visité</li> </ul>		
3.	Réhabilitation d'un tronçon de route au quartier MFADENA - Yaoundé	19/12/12	<ul style="list-style-type: none"> <li>Coulage des caniveaux terminé</li> <li>Gravillonnage effectué</li> </ul>	1. Pas de plaque de signalisation du chantier	20
4.	Travaux de construction de la pénétrante Est de Yaoundé		<ul style="list-style-type: none"> <li>Non retrouvé</li> </ul>		
5.	Travaux d'urgence du tronçon Nkolmesseng2-Carrefour Nkolmefom (Marché n° 370/M/MINTP/CPM-ERRP/2010		<ul style="list-style-type: none"> <li>Non retrouvé</li> </ul>		
6.	EM ESSOS 2 "A" : Construction d'un Bloc Maternel	19/12/12 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Finitions terminées</li> </ul>	1. Battant de fenêtre décalé sur le bureau de gauche 2. Peinture se décapant sur la plinthe	21-22
7.	EM ESSOS MARCHE : Construction d'un Bloc Maternel	19/09/12 70%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Couverture posée</li> <li>Dallage du sol en cours</li> </ul>	1. Fissuration sur le mur externe droit	24

## ARRONDISSEMENT DE YAOUNDÉ VI

N°	Projet	Dernière visite + taux	Niveau de réalisation	Observations	Réf photo
1.	Bretelle carrefour du chef - contour arrière FONDATION CSEBI - MENDONG	17/12/12	<ul style="list-style-type: none"> <li>Caniveaux coulés</li> <li>Gravillonnage effectué</li> </ul>	1. Dessus des caniveaux et de l'assiette non homogène	25
2.	Construction d'un immeuble pour dortoirs de 200 chambres à l'ENSTP de Yaoundé	18/12/12	<ul style="list-style-type: none"> <li>Non visité</li> </ul>	1. Le Responsable des Infrastructures signale que les travaux ont été interrompus pour cause de litige foncier	
3.	Construction d'une bibliothèque à l'ENSTP de Yaoundé	18/12/12 60% (Selon le Responsable des Infrastructures)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Poteaux du 2° niveau en cours</li> </ul>		26
4.	CSI de Simbock: Construction		<ul style="list-style-type: none"> <li>Projet non retrouvé</li> </ul>		
5.	LB D'EKOREZOCK : REHABILITATION SALLES DE CLASSE	07/08/12 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pignons fermés</li> <li>Claustra posé</li> <li>Dallage fait</li> <li>Sol lissé</li> </ul>	1. Travaux réceptionnés	
6.	LYCEE DE MENDONG: CONSTRUCTION DE LA CLOTURE	07/08/12 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Travaux terminés</li> </ul>	1. Pas de plaque de signalisation du chantier. 2. Fouille en rigole non refermée sur façade intérieure	

7.	Réhabilitation des locaux à l'ENSTP de Yaoundé (Bibliothèque)	18/12/12 70% (Selon le Responsable des infrastructures)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Réhabilitation de l'électricité en cours</li> <li>• Raccords sur la couverture</li> <li>• Faux plafond intérieur remplacé</li> <li>• Etanchéité sur chéneaux en cours</li> <li>• Battants de portes remplacés</li> <li>• Peinture et finitions en cours</li> </ul>	1. Pas de plaque de signalisation du chantier	27
8.	Réhabilitation du Jardin Zoologique de Mvog Betsi (Réfection du restaurant)	18/12/12	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Faux plafond refait</li> <li>• Carreaux renouvelés</li> <li>• Peinture refaite</li> </ul>		28
9.	Réhabilitation d'un tronçon de route au quartier MENDONG - ROND POINT EXPRESS - Yaoundé	14/09/12	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sol compacté</li> <li>• Nids de poule refermés et compactés</li> </ul>		
10.	Travaux d'aménagement de la route Ecole les Dégourdi-Carrière de sable Fin (Dalot)-Eglise Catholique de Nsimbock	17/12/12	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Caniveaux coulés en partie</li> <li>• Latérite posée en partie sur l'assiette</li> <li>• Gravillonnage partiel</li> </ul>	1. Dessus des caniveaux non homogène	29
11.	Travaux de réhabilitation d'un tronçon de route - ENTREE MAETUR - Carrefour du Chef – au quartier MENDONG Yaoundé	17/12/12	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Caniveaux en partie coulés</li> <li>• Gravillonnage effectué</li> </ul>	1. Dessus des caniveaux non homogène	
12.	Travaux d'ouverture de la route Campement-Nkol Eloknganga Nkolminsas-Adjap (phase 2)		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non retrouvé</li> </ul>		
13.	EP BIYEM ASSI CITE SIC 2 A : Construction de 2 salles de classe	14/09/12	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Travaux non démarrés</li> </ul>		

### ARRONDISSEMENT DE YAOUNDÉ VII

N°	Projet	Dernière visite + taux	Niveau de réalisation	Observations	Réf photo
1.	Construction de la clôture du Centre de Promotion de la Femme de Yaoundé 7è	12/06/12 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 portions de barrière terminées.</li> </ul>		
2.	Projet d'aménagement d'un tronçon de route au quartier OYOMABANG à Yaoundé Phase 2	17/12/12	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nids de poule refermés</li> </ul>	1. Plusieurs nids de poule de nouveau creusés 2. Existence de nouveaux nids de poule	30-31
3.	Route NKOLNKOUMOU-NKOL OMAN : Réhabilitation de la route	17/12/12	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Couche de roulement en latérite posée</li> <li>• Creusage des caniveaux terminé</li> </ul>		32
4.	Travaux d'aménagement du tronçon de route Carrefour Camp Sonel OYOMABANG-NKOLAFEME	17/12/12	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coulage des caniveaux en cours sur une portion</li> </ul>		33
5.	Travaux de construction d'un pont en béton armé sur la rivière AFEME et aménagement des accès route Carrefour Camp Sonel OYOMABANG-NKOLAFEME	18/12/12	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Travaux achevés</li> </ul>		34

## II- IMAGES DES REALISATIONS AVEC DATE DE VISITE

### a) Yaoundé I



DDEFOP du Mfoundi à Yaoundé : Réhabilitation des locaux (14/08/12) : Carreaux non encore posés dans un bureau



Réhabilitation de pont sur le tronçon Dispensaire Messassi-Nyom 1 (18/12/12) : Dallot bicouche réalisé, Remblage et compactage en cours



Réhabilitation de la piste première entrée après le pont-Entrée avant Elite School Carrefour Ngoume (18/12/12) : Rigoles creusées, latérite posée sur l'assiette

### b) Yaoundé II



Réhabilitation CSPLI (07/08/12) : Peinture renouvelée, Chéneaux recouverts d'un isolant, Caniveaux en cours.



Projet d'aménagement de forte pentes (descente tabernacle du Golfe) dans les quartiers Mbankolo et Obobogo à Yaoundé (17/12/12) : Dessus des caniveaux non homogène à Mbankolo, Coulage s'effritant par endroit sur le caniveau

### c) Yaoundé III



Photo n° 10



Photo n° 11



Photo n° 12

Aménagement d'un tronçon de route au quartier EFOULAN, Entrée face FIESTA (19/12/12) : Quelques Dallettes cassées sur 1 tranchée, Portion de caniveau non coulé, Rigole fendillée par endroit



Photo n° 13



Photo n° 14

Aménagement de fortes pentes au quartier Mbankolo et Obogogo (20/09/12) : Travaux de dégagement effectués à Obogogo

CETIC D'AFANOYOA: CONSTRUCTION 02 SALLES DE CLASSE (18/09/12, 100%) : Peinture en dégradation sur les plinthes et fondation



Photo n° 15



Photo n° 16

CES d'Ahala : Construction de deux salles de classe (18/12/12, 100%) : Trous d'aération du plafond percés.

### d) Yaoundé IV



Photo n° 17



Photo n° 18



Photo n° 19

Travaux d'aménagement d'une route au Quartier Nkomo lieu dit Eldorado (19/12/12) : 324 ml de caniveaux coulés, gravillonnage effectué

EM NKOMO 1 "A" : Construction d'un(e) Blocs Latrines (19/12/12) : Couverture posée, chaînage en cours, dallage plus bas que le niveau du sol



## e) Yaoundé V



Photo n° 20  
Réhabilitation d'un tronçon de route au quartier MFADENA – Yaoundé (19/09/12) : Caniveaux coulés, gravillonnage effectué



Photo n° 21



Photo n° 22

EM ESSOS 2 "A" : Construction d'un Bloc Maternel (19/12/12, 100%) : Peinture se décapant sur la plinthe et sur la fondation



Photo n° 23

CMA de Mvog-ada : Travaux de construction (19/12/12)



Photo n° 24

EM ESSOS MARCHÉ : Construction d'un Bloc Maternel (19/12/12, 70%) : Fissurations sur le mur externe droit

## f) Yaoundé VI



Photo n° 25

Bretelle carrefour du chef - contour arrière FONDATION CSEBI – MENDONG (17/12/12) : Gravillonnage effectué



Photo n° 26

Construction d'une bibliothèque à l'ENSTP de Yaoundé (17/12/12) : Coulage des poteaux du 2° niveau en cours



Photo n° 27

Réhabilitation des locaux (Bibliothèque) à l'ENSTP de Yaoundé (17/12/12) : Travaux en cours



Photo n° 28

Réhabilitation du restaurant du Jardin Zoologique de Mvog Betsi (18/12/12) : Peinture refaite, carreaux renouvelés, faux plafond remplacé



Photo n° 29

Travaux d'aménagement de la route Ecole les Dégourdi-Carrière de sable Fin -Eglise Catholique de Nsimbock (17/12/12) : Gravillonnage d'une portion, caniveaux sur une portion

## g) Yaoundé VII




Photo n° 30



Photo n° 31



Photo n° 32

Projet d'aménagement d'un tronçon de route au quartier OYOMABANG à Yaoundé Phase 2 (17/12/12) : Plusieurs nids de poule bouchés mais de nouveau creusés, Existence de nouveaux nids de poule

Route NKOLNKOUMOU-NKOL OMAN : Réhabilitation de la route (17/12/12) : Couche de roulement en latérite posée, Creusage des caniveaux terminé



Photo n° 33

Travaux d'aménagement du tronçon de route Carrefour Camp Sonel OYOMABANG-NKOLAFEME (18/12/12) : Coulage des caniveaux en cours



Photo n° 34

Travaux de construction d'un pont en béton armé sur la rivière AFEME et aménagement des accès route Carrefour Camp Sonel OYOMABANG-NKOLAFEME (18/12/12) : Pont déjà ouvert aux usagers

## III- PRINCIPALES OBSERVATIONS

- 1- La disponibilité de très peu d'informations sur les cahiers de charges rend difficile l'évaluation du taux de réalisation des projets.
- 2- Difficultés de localiser plusieurs projets dont les noms ne sont pas connus dans la zone indiquée dans le journal des projets. ex : Route EBOL NDZONG (Entrée transformateur)-RUE DU CHATEAUX - RUE DE L'ECOLE GROUPE LES REFORMATEURS - SENTIER DU MARIGOT et bretelles (Yaoundé III).
- 3- Difficultés de suivre les projets de réhabilitation de bâtiments, car lorsque les gestionnaire ou le responsable de l'établissement n'est pas présent ou même disponible, personne d'autre ne vous permet d'accéder au site et ne vous donne des informations. Voici quelques cas :
  - Lycée Bilingue de Nsam-Efoulan (réhabilitation de salles de classe) : 4 visites infructueuses
  - Réhabilitation des locaux de l'ENSPT : 4 visites dont 3 infructueuses
  - LTIC de Yaoundé (réhabilitation de salles de classe) : 5 visites infructueuses
  - Sous-préfecture Yaoundé IV (réfection) : 1 visite infructueuse
  - LB d'Ekorezock (réhabilitation de salles de classe) : 2 visites dont 1 infructueuse
  - Réhabilitation du jardin zoologique de Mvog-Betsi : 5 visites dont 3 infructueuses